# Стальконд-Д

Общество с ограниченной ответственностью

# ПОЧЕМУ МЫ?

Стальконд-Д - производственно-строительная компания с уникальным опытом работы по производству и монтажу легких быстровозводимых металлоконструкций модульных зданий (ангаров) типового проекта "Молодечно".

Мы - команда профессионалов. С 1999 годапроизвели и поставили модульных зданий промышленного, складского, торгового и административно-бытового назначения на общую площадь более 500 000 м 2 , половину из которых смонтировали собственными силами

**ПРОЕКТРИРОВАНИЕ** **ПРОИЗВОДСТВО** **СТРОИТЕЛЬСТВО**

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Московская область,
Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Кирпичный завод, стр. 13

**+7 (495)785-18-07**
**+7 (495) 785-18-11**
**+7 (905) 707-54-97**

**7851807@mail.ru**


## РЕКВИЗИТЫ ООО «СТАЛЬКОН – Д»

| | |
|---|---|
| Полное наименование предприятия | Общество с ограниченной ответственностью «Стальконд – Д» |
| Сокращенное наименование предприятия | ООО «Стальконд – Д» |
| Юридический адрес в соответствии с учредительными документами | 141840, Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Кирпичный завод, стр. 13 |
| Форма собственности | ООО |
| ИНН/КПП | 5007035700/500701001 |
| ОГРН | 1035001603108 |
| Свидетельство о государственной регистрации | 50:04:00871 от 07.08.2000 г. |
| Расчетный счет | 40702810340080100506 |
| Банк | ОСБ2561 г. Дмитров ОАО Сбербанк России |
| БИК банка | 044525225 |
| Корреспондентский счет | 30101810400000000225 |
| Директор | КАЙМАНАКОВ Сергей Павлович |
| Действует на основании | Устава |
| Телефон | ( 495 )785 - 18 - 07, (499)213 - 01 - 97 |
| Главный бухгалтер | Труфанова Альбина Михайловна |
| Электронная почта | 7851807@mail.ru |
| ОКВЭД | 51.52.2, 28.12, 28.11, 51.12.22, |
| ОКОГУ | 51.70, 60.24.3 |
| ОКФС/ОКОПФ | 49013 |
| ОКПО | 16/65 |
| Инспекция ФНС | 53933176 |
| ОКАТО | 5007 г. Дмитров |
| Номер телефона бухгалтерии | 46208501000 ( 495 )785 - 18 - 07, (499)213 - 01 - 97 |

**20 Лет**
В ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НАМ ДОВЕРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

| | |
|---|---|
| **Заказчик:** | |
| **Вниманию:** | |
| **Телефон:** | |
| **E-mail:** | |

# Коммерческое предложение №008076 от 14.01.2020

Уважаемые господа, благодарим Вас за интерес проявленный к нашей компании и предлагаем к поставке утепленное здание размером 24х108 общей высотой 10.8м. Площадью 2592 кв.м. укомплектованное типовыми металлоконструкций Молодечно, рассчитанными для 3 снегового и 1 ветрового района. Ширина пролета 24 м. Количество пролетов 1. Шаг колонн крайнего ряда 6 м. Рабочая высота до низа конструкций 9.6 м.
.

| **Размеры:** | |
|---|---|
| **Ширина здания м:** | 24 |
| **Длина здания м:** | 108 |
| **Ширина пролета м:** | 24 |
| **Шаг колонн м:** | 6 |
| **Шаг ферм м:** | 6 |
| **Высота рабочая м:** | 9.6 |
| **Высота колонн м:** | 10.8 |
| **Высота по коньку м:** | 11.8 |
| **Площадь здания кв.м:** | 2592 |
| **Предельная конструктивная нагрузка на ферму (с учетом ее веса) в кгс/м. кв:** | 327 |
| **Расчетная нагрузка на ферму (с учетом ее веса) в кгс/м. кв:** | 206 |
| **Регион строительства по снегу:** | 3 |
| **Регион строительства по ветру:** | 1 |

**1. Спецификация металлоконструкций каркаса здания типа "Молодечно":**

| Название элемента | Количество шт | Вес элемента кг | Общий вес кг | Стоимость руб |
|---|---|---|---|---|
| Колонна 40Ш1 | 38 | 1 298 | 49 319 | 4 931 944 |
| Колонна 50Ш1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надколонник | 20 | 111 | 2 220 | 200 000 |
| Связь по колоннам | 36 | 264 | 9 504 | 950 400 |
| Ферма подстропильная ПФ-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ферма стропильная ФС-24-2.6 (Л8) | 19 | 2 070 | 39 330 | 3 933 000 |
| Стойка Л15 | 19 | 35 | 665 | 66 500 |
| Раскос | 4 | 468 | 1 872 | 187 200 |
| Связь 1 | 50 | 28 | 1 400 | 140 000 |
| Связь 2 | 25 | 33 | 825 | 82 500 |
| Связь 3 | 13 | 25 | 325 | 32 500 |
| Стойка торцевого фахверка | 6 | 431 | 2 586 | 258 600 |
| **Итого за комплект поставки каркаса:** | **1** | | **108 047** | **10 782 644** |

Стоимость 1 кв.м комплекта каркаса 4 160 руб.

**2. Спецификация комплектующих элементов здания типа Молодечно:**

| Название | Количество | Единицы | Стоимость руб |
|---|---|---|---|
| Метизы | 1 | Комлект | 518 400 |
| Кровельные саморезы | 21 800 | штук | 392 400 |
| Стеновые саморезы | 9 648 | штук | 173 664 |
| Покрытие кровли (профнастил Н114-600-1,0/теплекс 100мм /мембрана) | 2 725 | кв.м. | 6 049 500 |
| Покрытие стен (панели сэндвич RAL) толщиной 100 мм | 3 217 | кв.м. | 5 790 600 |
| Ворота 3х3 (секционные с эл. приводом) | 1 | шт | 150 000 |
| Двери металлические (800х2100) | 1 | шт | 25 000 |
| Доборные элементы | 1 218 | п.м. | 426 300 |
| **Итого стоимость комплектующих элементов:** | | | **13 525 864** |

Стоимость 1 кв.м комплекта здания 9 378 руб.

**3. Итого стоимость работ и материалов:**

| Наименование | Стоимость 1 м.кв. | Стоимость, Руб. |
|---|---|---|
| *** Стоимость каркаса Руб. | 4 160 | 10 782 644 |
| Стоимость комплектующих элементов: Руб. | 5 218 | 13 525 864 |
| **ИТОГО : в т.ч. НДС 18%, Руб:** | **9 378** | **24 308 508** |

7851807@mail.ru
+7 (905) 707-54-97
Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Кирпичный завод, стр. 13

**Описание типовых металлоконструкций модульных зданий типа "Молодечно"**

I. Область применения
- Конструкции разработаны для применения в однопролетных и многопролетных отапливаемых и не отапливаемых зданиях
- без перепадов и с перепадами высот
- с неагрессивной или слабоагрессивной средой степенью воздействия газовой среды по СНиП 2.03.11-85
- при относительной влажности внутреннего воздуха в помещениях не более 60%
- с возможностью размещения подвесных кранов грузоподъемностью до 5 т при пролетах 18 и 24 м и мостовых кранов групп режимов IK-6K грузоподъемностью до 50т
- для следующих климатических районов
  - -- по весу снегового покрова- I - V с шагом стропильных ферм 4 м СНиП 2.01.07-85
  - -- по весу снегового покрова- I - IV с шагом стропильных ферм 6 м СНиП 2.01.07-85
  - -- по скорости напора ветра- I - V СНиП 2.01.07-85
  - Всех климатических районов по ГОСТ 16350-80
  - С рабочей сейсмичностью до 9 баллов включительно по СНиП П-7-81
- Конструкции могут быть поставлены следующих параметров:
  - пролет здания 24 или 18 или 30м;
  - здание однопролетное и многопролетное;
  - шаг стропильных ферм 4 или 6м;
  - шаг колонн среднего ряда 12м, крайнего ряда 4 или 6 или 12м;
  - шаг стоек фахверка - 6 и 12 м;
  - стены здания из профнастила в холодной комплектации или из "сэндвич-панелей" в утепленном варианте;
  - рабочая высота здания до низа ферм 4,8-18 м;
  - здание может комплектоваться мостовым краном легкого, среднего и тяжелого режима работы грузоподъемностью до 20 тонн.
- Конструкции покрытия допускают установку на них крышных вентиляторов, вентиляционных шахт, зенитных фонарей и дефлекторов, подвеску трубопроводов и других коммуникаций.

II. Конструктивные решения.
- Покрытие состоит из стропильных ферм, устанавливаемых с шагом 4м на 12-ти метровые подстропильные фермы или подстропильные балки, которые в свою очередь опираются на колонны через стальные надколонники. Непосредственно по верхним поясам стропильных ферм укладывается и закрепляется профилированный настил, по которому укладывается утеплитель и рулонное покрытие. Нижние пояса стропильных ферм раскрепляются вертикальными связями и распорками.
- Опирание стропильных ферм на колонны и подстропильные фермы, а также опирание подстропильных ферм на колонны - шарнирное.
- Стропильные фермы запроектированы двускатные с параллельными поясами с уклоном 0,015 и равномерной треугольной решеткой с нисходящими опорными раскосами. Высота ферм по наружным граням равна 2000 мм.

- типовой проект модуля типа "Молодечно"

III. Цена на силовую часть ангара зависит от марки стали и сложности детали. Более подробную информацию по стоимости конструкций Вы можете получить у наших менеджеров по многоканальному телефону +7 (905) 707-54-97.

Ссылка на калькулятор для расчета стоимости строительства модульных зданий из легких металлических конструкций типа Молодечно
http://stalkond.ru/p/calc/

Результат расчета получен в автоматизированной системе конструирования ангаров разработанной компанией "Сталькон-Д".

Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций ,

технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости конструкций носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи **437 (2)** Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Все условия в данном предложении действительны в течении 14 дней.

С Уважением,
Зам директора ООО Сталькон-Д
Кайманаков Илья Сергеевич
тел.: **+7(495)785-18-07**, **+7 (905) 707-53-97**
Сайт: **https://stalkond.ru/**

---