Сталькон-Д

Общество с ограниченной ответственностью

ПОЧЕМУ МЫ?

Сталькон-Д - производственно-строительная компания с уникальным опытом работы по производству и монтажу легких быстровозводимых металлоконструкций модульных зданий (ангаров) типового проекта "Молодечно".

Мы - команда профессионалов. С 1999 годапроизвели и поставили модульных зданий промышленного, складского, торгового и административно-бытового назначения на общую площадь более 500 000 м 2 , половину из которых смонтировали собственными силами

ПРОЕКТРИРОВАНИЕ **ПРОИЗВОДСТВО** **СТРОИТЕЛЬСТВО**

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Московская область,
Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Кирпичный завод, стр. 13

+7 (495)785-18-07
+7 (495) 785-18-11
+7 (905) 707-54-97

7851807@mail.ru

РЕКВИЗИТЫ ООО «СТАЛЬКОН – Д»

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Сталькон – Д»
Сокращенное наименование предприятия	ООО «Сталькон – Д»
Юридический адрес в соответствии с учредительными документами	141840, Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Кирпичный завод, стр. 13
Форма собственности	ООО
ИНН/КПП	5007035700/500701001
ОГРН	1035001603108
Свидетельство о государственной регистрации	50:04:00871 от 07.08.2000 г.
Расчетный счет	40702810340080100506
Банк	ОСБ2561 г. Дмитров ОАО Сбербанк России
БИК банка	044525225
Корреспондентский счет	30101810400000000225
Директор	КАЙМАНАКОВ Сергей Павлович
Действует на основании	Устава
Телефон	(495)785 - 18 - 07, (499)213 - 01 - 97
Главный бухгалтер	Труфанова Альбина Михайловна
Электронная почта	7851807@mail.ru
ОКВЭД	51.52.2, 28.12, 28.11, 51.12.22,
ОКОГУ	51.70, 60.24.3
ОКФС/ОКОПФ	49013
ОКПО	16/65
Инспекция ФНС	53933176
ОКАТО	5007 г. Дмитров
Номер телефона бухгалтерии	46208501000 (495)785 - 18 - 07, (499)213 - 01 - 97

20 **Лет**
В ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НАМ ДОВЕРЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Заказчик:	
Вниманию:	
Телефон:	
E-mail:	

Коммерческое предложение №008351 от 14.01.2020

Уважаемые господа, благодарим Вас за интерес проявленный к нашей компании и предлагаем к поставке каркас здания размером 72х72 общей высотой 8.4м. Площадью 5184 кв.м. укомплектованное типовыми металлоконструкций Молодечно, рассчитанными для 3 снегового и 1 ветрового района. Ширина пролета 24 м. Количество пролетов 3. Шаг колонн крайнего ряда 6 м. Шаг колонн среднего ряда 12 м. Рабочая высота до низа конструкций 7.2 м.
.

Размеры:	
Ширина здания м:	72
Длина здания м:	72
Ширина пролета м:	24
Шаг колонн м:	6
Шаг ферм м:	6
Высота рабочая м:	7.2
Высота колонн м:	8.4
Высота по коньку м:	9.4
Площадь здания кв.м:	5184
Предельная конструктивная нагрузка на ферму (с учетом ее веса) в кгс/м. кв:	327
Расчетная нагрузка на ферму (с учетом ее веса) в кгс/м. кв:	180
Регион строительства по снегу:	3
Регион строительства по ветру:	1

7851807@mail.ru
+7 (905) 707-54-97
Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Кирпичный завод, стр. 13

1. Спецификация металлоконструкций каркаса здания типа "Молодечно":

Название элемента	Количество шт	Вес элемента кг	Общий вес кг	Стоимость руб
Колонна 40Ш1	26	1 067	27 748	2 774 824
Колонна 50Ш1	14	1 221	17 093	1 709 344
Надколонник	28	111	3 108	280 000
Связь по колоннам	48	264	12 672	1 267 200
Ферма подстропильная ПФ-12-50	12	1 240	14 880	1 488 000
Ферма стропильная ФС-24-2.6 (Л8)	39	2 070	80 730	8 073 000
Стойка Л15	39	35	1 365	136 500
Раскос	6	370	2 220	222 000
Связь 1	96	28	2 688	268 800
Связь 2	57	33	1 881	188 100
Связь 3	30	25	750	75 000
Стойка торцевого фахверка	18	345	6 210	621 000
Итого за комплект поставки каркаса:	**1**		**171 346**	**17 103 768**

Стоимость 1 кв.м комплекта каркаса 3 299 руб.

2. Спецификация комплектующих элементов здания типа Молодечно:

Название	Количество	Единицы	Стоимость руб
Метизы	1	Комлект	1 036 800
Кровельные саморезы	0	штук	0
Стеновые саморезы	0	штук	0
Покрытие кровли (профнастил Н75-750-1,0/теплекс 0мм /мембрана)	0	кв.м.	0
Покрытие стен (панели сэндвич RAL) толщиной	0	кв.м.	0
Ворота 3х3 (секционные с эл. приводом)	1	шт	150 000
Двери металлические (800х2100)	1	шт	25 000
Доборные элементы	1 184	п.м.	414 400
Итого стоимость комплектующих элементов:			**1 626 200**

Стоимость 1 кв.м комплекта здания 3 613 руб.

3. Итого стоимость работ и материалов:

Наименование	Стоимость 1 м.кв.	Стоимость, Руб.
*** Стоимость каркаса Руб.	3 299	17 103 768
Стоимость комплектующих элементов: Руб.	314	1 626 200
ИТОГО : в т.ч. НДС 18%, Руб:	**3 613**	**18 729 968**

7851807@mail.ru
+7 (905) 707-54-97
Московская область, Дмитровский район,
г. Яхрома, ул. Кирпичный завод, стр. 13

Описание типовых металлоконструкций модульных зданий типа "Молодечно"

I. Область применения
- Конструкции разработаны для применения в однопролетных и многопролетных отапливаемых и не отапливаемых зданиях
- без перепадов и с перепадами высот
- с неагрессивной или слабоагрессивной средой степенью воздействия газовой среды по СНиП 2.03.11-85
- при относительной влажности внутреннего воздуха в помещениях не более 60%
- с возможностью размещения подвесных кранов грузоподъемностью до 5 т при пролетах 18 и 24 м и мостовых кранов групп режимов IK-6K грузоподъемностью до 50т
- для следующих климатических районов
  - -- по весу снегового покрова- I - V с шагом стропильных ферм 4 м СНиП 2.01.07-85
  - -- по весу снегового покрова- I - IV с шагом стропильных ферм 6 м СНиП 2.01.07-85
  - -- по скорости напора ветра- I - V СНиП 2.01.07-85
  - Всех климатических районов по ГОСТ 16350-80
  - С рабочей сейсмичностью до 9 баллов включительно по СНиП П-7-81
- Конструкции могут быть поставлены следующих параметров:
  - пролет здания 24 или 18 или 30м;
  - здание однопролетное и многопролетное;
  - шаг стропильных ферм 4 или 6м;
  - шаг колонн среднего ряда 12м, крайнего ряда 4 или 6 или 12м;
  - шаг стоек фахверка - 6 и 12 м;
  - стены здания из профнастила в холодной комплектации или из "сэндвич-панелей" в утепленном варианте;
  - рабочая высота здания до низа ферм 4,8-18 м;
  - здание может комплектоваться мостовым краном легкого, среднего и тяжелого режима работы грузоподъемностью до 20 тонн.
- Конструкции покрытия допускают установку на них крышных вентиляторов, вентиляционных шахт, зенитных фонарей и дефлекторов, подвеску трубопроводов и других коммуникаций.

II. Конструктивные решения.
- Покрытие состоит из стропильных ферм, устанавливаемых с шагом 4м на 12-ти метровые подстропильные фермы или подстропильные балки, которые в свою очередь опираются на колонны через стальные надколонники. Непосредственно по верхним поясам стропильных ферм укладывается и закрепляется профилированный настил, по которому укладывается утеплитель и рулонное покрытие. Нижние пояса стропильных ферм раскрепляются вертикальными связями и распорками.
- Опирание стропильных ферм на колонны и подстропильные фермы, а также опирание подстропильных ферм на колонны - шарнирное.
- Стропильные фермы запроектированы двускатные с параллельными поясами с уклоном 0,015 и равномерной треугольной решеткой с нисходящими опорными раскосами. Высота ферм по наружным граням равна 2000 мм.

  - типовой проект модуля типа "Молодечно"

III. Цена на силовую часть ангара зависит от марки стали и сложности детали. Более подробную информацию по стоимости конструкций Вы можете получить у наших менеджеров по многоканальному телефону +7 (905) 707-54-97.

Ссылка на калькулятор для расчета стоимости строительства модульных зданий из легких металлических конструкций типа Молодечно
http://stalkond.ru/p/calc/

Результат расчета получен в автоматизированной системе конструирования ангаров разработанной компанией "Сталькон-Д".

Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций ,

технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости конструкций носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи **437 (2)** Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Все условия в данном предложении действительны в течении 14 дней.

С Уважением,
Зам директора ООО Сталькон-Д
Кайманаков Илья Сергеевич
тел.: **+7(495)785-18-07**, **+7 (905) 707-53-97**
Сайт: **https://stalkond.ru/**